

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΡΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ"».

Σήμερα την **22η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:30** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα από την αριθμ. **29851-18/5/2017** πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Μαντζάνας Δημήτριος	15) Κυρίτης Δημήτριος	29) Μουστάκας Κων/νος
2) Ρούλιας Ιωάννης	16) Τσιτσιάς Μάρκος	30) Συλεούνης Δημήτριος
3) Ζήσιμος Γεώργιος	17) Τσεκούρας Δημήτριος	31) Φώσκολος Παναγιώτης
4) Ριζάκος Παναγιώτης	18) Νταφλούκας Βασίλ.	32) Σταυρογιάννης Κων/νος
5) Αρναούτογλου Θεόδωρος	19) Διαμαντάρας Αλέξανδρος	33) Αντωνίου-Σιούτα Μαρία
6) Μώρης Δημήτριος	20) Λάμπρου Γεώργιος	34) Λέβα Βασιλική
7) Κορέντζελος Δημήτρ.	21) Ζαγκανάς Γεώργιος	35) Σαγιάς Γεώργιος
8) Κλειτσάκης Αθανάσιος	22) Τελώνης Δημήτριος	36) Στασινός Παναγιώτης
9) Αργύρη Παρασκευή	23) Καραθάνος Κων/νος	37) Χρονάς Αναστάσιος
10) Κερπινιώτης Κων/νος	24) Κοτρωνιάς Γεώργιος	
11) Τσακμάκης Δημήτριος	25) Κουτσοβέλης Σωτήριος	
12) Αδάμ-Μπαλταδούρου Δέσποινα	26) Μητούπουλος Δημήτριος	
13) Καραγιάννης Στυλιανός	27) Ραφτοπούλου Μαρία	
14) Μπούκας Αθανάσιος	28) Κούτρας Δημήτριος	

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1) Μπολοκούτας Κων/νος
2) Ανδρικόπουλος Ανδρέας
3) Αργύρης Αθανάσιος

Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι παρακάτω :

1) Παπανάγνου Βασιλική	Τ.Κ. Υπάτης
2) Σιαμπάνης Νικόλαος	Τ.Κ. Δάφνης
3) Φούρλας Γεώργιος	Τ.Κ. Δέλφινου

Ο Δήμαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νιάνιος Σπυρίδων, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία - καθώς από το σύνολο 41 μελών ήταν παρόντα 38 μέλη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟΥ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, που έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου κατ'εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.:

- 1) Η αριθ. 10816/28.02.2017 απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων τους»
- 2) Η από 03/05/2017 εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ**»
- 3) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η αριθμ 33/13 μελέτη του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» συντάχθηκε από την Δ/ση τεχνικών έργων – Δόμησης – Δικτύων και ενέργειας του Δήμου Λαμιέων στις 30/05/2013 μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν. Με την 6901/18-12-2013 απόφαση της ενδιάμεσης διαχ/κης αρχής της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με κωδικό MIS 450303 εντάχθηκε το έργο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ηπείρος».
- Με την αριθμ. 104/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος Δημοπράτησης.
- Με την απόφαση 251/2014 της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και όροι δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε η δημοπράτηση του έργου στις 27/5/2014, όπου μειοδότης αναδείχθηκε η ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,37%.
- Με την αριθ. 225/2015 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση του έργου στην ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ και το αριθμ. Πρωτ 3859/92614/2-6-2015 έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Δ/ση Διοίκησης , για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
- Την 22/09/2015 υπογράφηκε η αριθ. 58920 σύμβαση για ποσό 414.198,52 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Δόμησης Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμιέων, με προϋπολογισμό **884.000,00 €** με Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από πιστώσεις ΕΣΠΑ κατά 615.000,00€ και από ΣΑΤΑ ΠΕ κατά 365.000,00€.
- Με την αριθμ.104/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με Δημοπρασία.
- Με την αριθμ.251/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Την 22^η μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής με αριθμό πρωτοκόλλου 58920/2015 με την ανάδοχο ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ για ποσό 509.464,18 € με Φ.Π.Α
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης προβλεπόταν ίση με διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. ήτοι μέχρι την 19/04/2016.
- Με την αρ. πρωτ. 69169/02.12.2016 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 645/2017 ΑΔΣ παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31.05.2017, λόγω αναμονής έγκρισης ΑΠΕ, ολοκλήρωσης εργασιών αλλά και διαδικασιών .
- Με την αρ. πρωτ. 24697/27.04.2017 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31.10.2017, λόγω προσαρμογής των απαραίτητων μελετών που απαιτήθηκαν κατά τη εκτέλεση του έργου προς επίλυση προβλημάτων στατικής επάρκειας του κτιρίου.

Μετά τα παραπάνω Εισηγούμαι

την λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ**» λόγω προσαρμογής των απαραίτητων μελετών που απαιτήθηκαν κατά τη εκτέλεση του έργου προς επίλυση προβλημάτων στατικής επάρκειας του κτιρίου , έως την 31.10.2017.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου,

Μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα :

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ**» λόγω προσαρμογής των απαραίτητων μελετών που απαιτήθηκαν κατά τη εκτέλεση του έργου προς επίλυση προβλημάτων στατικής επάρκειας του κτιρίου, έως την 31.10.2017.

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών

Λαμία 24 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ